

## Anforderung Montage / Inbetriebnahme Wärmepumpe

Die Anmeldung ist schriftlich, per Mail, bei der TCA einzureichen und wird durch diese bestätigt. Sie muss mindestens **10 Arbeitstage** im Voraus bei der TCA eintreffen. Kürzere Terminwünsche können nicht garantiert werden.

E-Mail: [dispo@tca.ch](mailto:dispo@tca.ch)

Fax: 071 313 99 29

Auftraggeber	Kunden-Nr.	
	Auftrag-Nr.	
	Firma	
	Ansprechpartner	
	Strasse	
	PLZ / Ort	
	Tel. / Mobil	
E-Mail		

Einsatzort	Objekt	
	Ansprechpartner	
	Strasse	
	PLZ / Ort	
	Tel. / Mobil	
	E-Mail	

Angaben Anlage	Wärmepumpe Typ				
	Boiler	JA	NEIN		
	Pufferspeicher	JA	NEIN		
	Zus. Expansionsgefäss	JA	NEIN	Inhalt:	Vordruck:
	Zus. Heizkreisregler	JA	NEIN	Typ:	
	Zus. Raumthermostat	JA	NEIN	Typ:	
	Pumpengruppe gemischt	JA	NEIN	Typ:	Anz.:
	Pumpengruppe ungemischt	JA	NEIN	Typ:	Anz.:
	Frischwasserstation	JA	NEIN	Typ:	Anz.:
	Spezierschaltung	JA	NEIN	Art:	

Arbeiten	Kältetechnischer Anschluss		Inbetriebnahme	
	Dimension Splitleitung			
	Länge Splitleitung			
	Besonderheiten Verlegung Splitleitung (Kernbohrung, Kanal, Schellen, Abdichtung, Schutzrohr, etc.) Schutzrohr max. 15° Bögen			

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass eine einwandfreie Inbetriebnahme nur gewährleistet werden kann, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

	<b>Aktuelles Hydraulikschema vorab an Lieferanten gesendet</b>	JA	
Hydraulik	Verrohrung fertiggestellt und angeschlossen	JA	
	Hydraulik-System gespült, gereinigt, gefüllt und entlüftet	JA	
	Heizungswasserkreislauf nach Qualität SWKI-Norm gefüllt	JA	
	Systemdruck		bar
	Thermometer installiert	JA	
	Manometer installiert	JA	
	Sicherheitseinrichtungen installiert	JA	
	<b>Magnetschmutzfilter installiert</b>	JA	

Elektrik	Zuleitungen angeschlossen	JA	
	Drehfeld geprüft	JA	
	Verbindungen angeschlossen (z.B. Aussen- und Innengerät)	JA	
	Zus. Temperaturfühler angeschlossen (Zus. Heizkreisregler)	JA	NEIN
	EVU-Sperre angeschlossen	JA	
	Sperrzeiten		

Sonstiges	Thermische Last von min. 60% vorhanden	JA	NEIN
	Gesamtanlage frei zugänglich	JA	
	Heizungsinstallateur vor Ort	JA	NEIN
	Anlagenbetreiber vor Ort	JA	
Auslegung	Vorlauftemperatur -10° C Aussentemperatur		°C
	Vorlauftemperatur 0° C Aussentemperatur		°C
	Vorlauftemperatur 15° C Aussentemperatur		°C
	Warmwassertemperatur		°C
Bemerkungen			

**Bei NICHT betriebsbereiter Anlage kann der Servicetechniker die Inbetriebnahme in Absprache mit dem Projektleiter \_\_\_\_\_ der TCA abrechnen. Die TCA behält sich in diesen Fällen vor, den entstandenen Mehraufwand dem Auftraggeber zu Regie-Ansätzen in Rechnung zu stellen. Ein erneuter Inbetriebnahme-Termin muss erneut schriftlich beantragt werden.**

Terminwunsch:

- Montage: \_\_\_\_\_

- IBN: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Name / Unterschrift Auftraggeber